



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด  
เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบครึ่งปีงบประมาณ)

องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ได้จัดทำรายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบครึ่งปีงบประมาณ) โดยแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณและ  
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เพื่อเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด  
จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภชรพล สังข์ไพฑูรย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด



**รายงาน**  
**การติดตามการดำเนินการ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**  
**รอบครึ่งปีงบประมาณ**  
**(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)**

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด

## คำนำ

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ และมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดโดยการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบถึงสถานะของการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน


## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน	๑
รายละเอียดโครงการตามแผนการดำเนินงาน	๒-๑๗

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ระยะเวลาการติดตาม รอบครึ่งปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวน ๑๓๖ โครงการ
โครงการตามแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๓	จำนวน ๓๕ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการตามกำหนดเวลาของแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗ ของแผนการดำเนินงาน	จำนวน ๒๔ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการล่าช้าตามกำหนดเวลาของแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๕	จำนวน ๘ โครงการ
โครงการที่ยกเลิก คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗	จำนวน ๓ โครงการ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น



ผลการดำเนินงาน รอบครึ่งปีงบประมาณ  
(ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผล ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมต่อบ้านกลางซอย ๑ กับบ้านกลางซอย ๒ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมต่อบ้าน กลางซอย ๑ กับบ้านกลางซอย ๒ ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ระโนดกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	มี.ค - พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น พ.ค.๖๙ - ก.ค.-๖๙
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมาบหน้าห้วย หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายมาบหน้าห้วย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ระโนดกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	มี.ค - พ.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น พ.ค.๖๙ - ก.ค.-๖๙

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท) (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๓	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายชาติรี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒	ซ่อมสร้างถนน คสล.สายชาติรี ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับ รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.ระโนด กำหนด	๒๘๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	เม.ย - มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น พ.ค.๖๙ - ก.ค.๖๙
๔	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลูกรังสายบ้านลุงพริ้ง - คลองวัดหลวง หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านลุงพริ้ง - คลองวัดหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร พร้อมบดทับ รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.ระโนด กำหนด	๔๙๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง	เม.ย - มิ.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น มิ.ย.๖๙ - ส.ค.๖๙
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายมาบ หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนลูกรังสายมาบ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓๓ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร พร้อมบดทับ รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.ระโนด กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง	เม.ย - มิ.ย.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผน	๔๙๕,๐๐๐	-

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท) (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายขอบ เหมือง สาย ๑ หมู่ที่ ๑	ปรับปรุงถนนสายขอบเหมืองสาย ๑ โดยการลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมบดทับ รายละเอียดอื่นตาม แบบที่ อบต.ระโนด กำหนด	๕๖๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	พ.ค - ก.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น ก.ค.๖๙ - ก.ย.-๖๙
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนสาย ชมเขยฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักถนนสายชมเขยฝั่งทิศเหนือ ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๑๖ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต. ระโนด	๓๓๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มิ.ย - ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น ส.ค.๖๙ - ต.ค.-๖๙
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักถนนสายวง แหวนตะวันออก หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อม บ่อพักถนนสายวงแหวนตะวันออก ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๙๘ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบ อบต.ระโนด กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	มิ.ย - ส.ค.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	ขอเปลี่ยนช่วงเวลา ดำเนินการ เป็น ส.ค.๖๙ - ต.ค.-๖๙

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน

๕

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท) (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นดิน วพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่ อบต.ระโนด กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	พ.ศ - ก.ค.๖๔	ยกเลิกโครงการ	-	ยกเลิกการ ดำเนินโครงการ เนื่องจากวัตถุประสงค์ เปลี่ยน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการด้านสร้างพื้นฐาน

(๔) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท) (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เหมืองส่งน้ำ รางส่งน้ำ และ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ภายในเขต อบต.ระโนด	การปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เหมืองส่งน้ำ รางส่งน้ำและแหล่งน้ำเพื่อ การอุปโภคและบริโภคภายในเขต อบต. ระโนด โดยการขุดลอกด้วยรถขุดปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๗๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเปลี่ยนดินเรียบร้อย ราย ละเอียดตามแบบที่ อบต.ระโนดกำหนด	๔๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๗	กองช่าง	พ.ศ - ก.ค.๖๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามแผน	๔๔๐,๐๐๐	-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้านทั้งในด้านการสอน การบริหารและการพัฒนา

## (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดส่งนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหน่วยงานที่จัดกิจกรรม	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	มี.ค - เม.ย.๖๙	ยกเลิกโครงการ	-	โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการรายการอื่น
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	การจ่ายเงินสนับสนุนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลระโนดค่ารายหัวสำหรับนักเรียน เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน , ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบ , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๒๘,๕๗๕ (เงินอุดหนุนฯ)	-	กองการศึกษา	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.	การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.ระโนด ตามการจัดสรรเงินค่าอาหารกลางวัน ได้แก่ โรงเรียนวัดหัวเค็ดและโรงเรียนมหากการ	๔๘๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุนฯ)	-	กองการศึกษา	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

## (๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าโดยการรณรงค์การฉีดวัคซีน การฉีด วัคซีนให้กับสุนัขและแมวภายในตำบล	๑๕,๐๐๐	ตำบล ระโนดทั้ง ๗ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ก.พ.๖๙ , ส.ค.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๙,๔๒๐	-
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านหมู่ที่ ๑ - ๗ ตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	ตำบล ระโนดทั้ง ๗ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค.๖๙	ดำเนินการตาม หัวระยะเวลา ตามแผน	-	-

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

## (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส	การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ของ อปท. ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ	๒๑,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค ๖๘ - ก.ย.๖๙	ดำเนินการตาม แผนแต่ยังไม่มีผู้ เข้าข่ายได้รับ การสงเคราะห์	-	-

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลระโนดและคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร.พ.ระโนด

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในตำบล ระโนด	๙,๗๑๖,๔๐๐ (เงินอุดหนุนฯ)	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ ตามแผน	๕,๒๑๘,๒๐๐	-
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการที่อยู่ในเขต ตำบลระโนด	๒,๔๗๒,๐๐๐ (เงินอุดหนุนฯ)	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ ตามแผน	๑,๓๕๘,๐๐๐	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การจ่ายเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ ในเขตพื้นที่ตำบลระโนด	๘๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนฯ)	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ดำเนินการ ตามแผน	๓๘,๕๐๐	-

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนดในการสนับสนุนทางวิชาการและการฝึกอบรมด้านอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

## (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการฝึกอบรมการเข้าถึง สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ และผู้พิการ	การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ของทางภาครัฐที่ ประชาชนควรทราบ	๑๕,๐๐๐	อาคาร โคกทอง หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	ส.ค.๖๙	ดำเนินการตาม ห้วงระยะเวลา ตามแผน	-	-
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล ระโนด	การจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชน โดยเป็นคำจัดสถานที่ คำวัสดุ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	๑๕,๐๐๐	อาคาร โคกทอง หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	เม.ย - พ.ค.๖๙	รอดำเนินการ	-	ขอขยายเวลา ดำเนินการเป็น ช่วงเวลา ก.ค. - ก.ย.๖๙

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.ระโนด และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

## (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุการณ์ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	การจัดทำกิจกรรมการสำรวจ การปลูกปักในเขตพื้นที่ที่กำหนด ของตำบลระโนด	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	สำนักปลัด	เม.ย - ก.ค.๖๙	รอดำเนินการตามแผน	-	-
๒	โครงการรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	การจัดอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	อาคาร โคกทอง หมู่ที่ ๕	สำนักปลัด	ก.พ - เม.ย.๖๙	รอดำเนินการ	-	ขอขยายเวลาดำเนินการเป็นช่วงเวลา ก.ค. - ก.ย.๖๙

## ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกของ อบต.ระโนด และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

## (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการธนาคารขยะ อบต.ระโนด	การดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะของ อบต.ระโนด เช่นการจัดหาอุปกรณ์การจัดทำระบบสมาชิก ฯลฯ	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	รอดำเนินการตามแผน	-	-
๒	โครงการ Big Cleaning Day	การจัดกิจกรรมสงขลารักษ์โลก กิจกรรมคลองสายน้ำใส การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะ ร่วมกับ อตล.อบต.ระโนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นป้ายไวนิลโครงการ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ที่จำเป็น	๕,๐๐๐	ตำบลระโนด	สำนักปลัด	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	ดำเนินการแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	-

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดงานประเพณีภายใต้วิถีและอัตลักษณ์ของตำบลระโนด เช่นงานลอยกระทง งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

## (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการอนุรักษ์สืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	การจัดเตรียมสถานที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ใช้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะฯ ในการลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	สวน สาธารณะ เฉลิมพระ เกียรติฯ	กอง การศึกษาฯ	พ.ย.-๖๘	ยกเลิกโครงการ	-	สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ต่อการดำเนิน กิจกรรมโอนงบประมาณไปตั้ง จ่ายรายการอื่น
๒	โครงการลานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โหนด นา เล	เพื่อจัดกิจกรรมลานดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เดือนละ ๑ ครั้ง หรือทุกเสาร์แรกของเดือน	๒๐๐,๐๐๐	สวน สาธารณะ เฉลิมพระ เกียรติฯ	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

## ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณให้วัดในพื้นที่ตำบลระโนดเพื่อจัดทำเรือพระในประเพณีออกพรรษาเป็นประจำทุกปี

## (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการอุดหนุนวัดในเขตพื้นที่ อบต.ระโนด ตามโครงการ อุดหนุนประเพณีลากพระ ประจำปี	อุดหนุนวัดในเขตพื้นที่ตำบลระโนด จำนวน ๕ วัด วัดละ ๗,๐๐๐ บาท ได้แก่ วัดหัวเค็ด วัดจาก วัดระโนด วัดเฉียงพงและวัดมหาการ	๓๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด	กอง การศึกษาฯ	ส.ค. - ก.ย.๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงปลอดภัย

๖.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงบกลางให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัย	๑๐๐,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ดำเนินการตามแผน	๑๐๙,๔๙๐	-

## ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.ระโนด และส่งเสริมการปกครองในระบอบในระบอบประชาธิปไตย

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการ อบต.ระโนด พบประชาชน	การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม เช่น ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ค่า อาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ	๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ม.ค. - มิ.ย.๖๙	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔,๐๓๒	-

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ให้มีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. หรือตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการต่าง ๆ	การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามอำนาจ หน้าที่ หรือข้อสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	รอดำเนินการ ตามแผน	-	-

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารงานให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ให้มีระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลา ที่กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	มี.ย. - ก.ค.๖๙	ดำเนินการตาม หัวระยะเวลา ตามแผน	-	-
๓	โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่นงานรัฐพิธีงานพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เทิดพระเกียรติ ฯลฯ	๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค.๖๘ พ.ค. - ส.ค.๖๙	ดำเนินการแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	-
๔	โครงการจ้างเหมาสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางสำหรับการประเมินผล	การจ้างสถานศึกษาหรือองค์กร สำหรับทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ระโนดในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค. - ธ.ค.๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	-

## ๗.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบชำระภาษีออนไลน์

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก	ช่วงเวลาที่ กำหนดใน แผนการดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ (บาท)	เหตุผลการ ไม่ดำเนินการ ในช่วงเวลา
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี	การดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเช่น ค่าป้ายไว้นิต ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	๕,๐๐๐	ตำบล ระโนด อ.ระโนด	กองคลัง	จ.ค.๖๘ ม.ค. - เม.ย.๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	๔,๘๔๒	-